

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник отдела по организации
управления многоквартирными домами
управления жилищно-коммунального
города Калуги

Гуденкова Н.Д.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор
ООО «Жилищное РЭУ № 16»

Епихина В.Ф.

«СОГЛАСОВАНО»

Директор
МУП «Калугатеплосеть»

Карпов И.Н.

(теплоснабжающая организация)

План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг.
(в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234)

1. Общие сведения

1	Адрес многоквартирного дома (МКД)	<u>Малоярославская 10</u>
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «Жилищное РЭУ № 16»
3	Год постройки / ввода в эксплуатацию МКД	1988
4	Общая площадь помещений в МКД, м.кв.	7713,3
5	Теплоснабжающая организация	МУП «Калугатеплосеть»
6	Материал стен МКД	Панельный
7	Наличие подвала в МКД	Техподполье
8	Граница эксплуатационной ответственности с РСО	Внешняя граница фундамента.
9	Граница эксплуатационной ответственности с собственниками	Не установлена
10	Наличие в подвале транзитных коммуникаций	Имеется МУП «Калугатеплосеть»
11	Наличие прибора учета тепловой энергии в МКД	Имеется
12	Наличие элеватора/теплового пункта в МКД	Имеется
13	Система отопления МКД	закрытая

14	Наличие ИПУ тепла	нет
15	Схема отопления МКД	имеется
16	Наличие в системе отопления вспомогательного оборудования	нет
17	Система ГВС в МКД	имеется
18	Материал трубопроводов системы отопления в МКД	металлические
19	Схема централизованного теплоснабжения	имеется
20	Система газоснабжения в МКД	имеется

2. Анализ прохождения трёх прошлых отопительных периодов

1	Продолжительность отопительного периода, дни	
	2022-2023 гг. 13.09.2022г - 24.04.2023г	223
	2023-2024 гг. 03.10.2023г - 25.04.2024г	205
	2024-2025 гг. 07.10.2024г - 30.04.2025г	205
2	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Гкал, (при наличии прибора учета)	
	2022-2023 гг.	812,507
	2023-2024 гг.	802,839
	2024-2025 гг.	807,673
	Нормативное потребление тепловой энергии, Гкал	1276,53344
3	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД	
	2022-2023 гг.	Отсутствует
	2023-2024 гг.	Отсутствует
	2024-2025 гг.	Отсутствует
4	Количество обращений/жалоб жителей на снижение качества/параметров услуги отопления в управляющую	
	2022-2023 гг.	Отсутствует
	2023-2024 гг.	Отсутствует
	2024-2025 гг.	Отсутствует
5	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	
	2022-2023 гг.	Отсутствует
	2023-2024 гг.	Отсутствует
	2024-2025 гг.	Отсутствует
6	Наличие дефектов конструктивных элементов, влияющих на теплоснабжение	Не выявлено

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

№п.п.	Наименование работ	Кол-во	За счет каких средств	Срок выполнения работ
1	Установка глухих шайб	2	Содержание	В 10-ти дневный срок по окончанию отопительного сезона.
2	Промывка и гидравлическое испытание системы ЦО	1	содержание	08.08.2025г
3	Замена задвижек ЦО	4	Текущий ремонт	До 08.08.2025г
4	Ревизия запорной арматуры	100%	содержание	До 08.08.2025г
5	Ремонт утепления труб системы ЦО в подвальном и чердачном помещении	Утепление труб 35 м	содержание	До 08.08.2025г
6	Поверка приборов учета (при их наличии)	1	Текущий ремонт	08.10.2024г 21.05.2028г
7	Ремонт освещения в узле ввода ЦО	4	Текущий ремонт	До 08.08.2025г
8	Ремонт крыши; м.п. швов и т.д.	120 м2 Рем. крыши	Текущий ремонт	До 08.08.2025г
Мероприятия по улучшению качества прохождения отопительного сезона по анализу трех прошлых лет				
1.	Установка дополнительных воздухооборников	Не требуется	-----	-----
2.	Смена оконных блоков в МОП на герметичные пластиковые	Не требуется	-----	-----
3	Установка уплотнителей на входные двери в МОП	Не требуется	-----	-----

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовке к отопительному сезону (предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду)

В соответствии с Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024 г.

Составил: техник _____ Татаренко А.В.